



COMUNE DI
ROCCA SINIBALDA
PROVINCIA DI RIETI



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza



INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER DISSESTO
IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTAZIONE

buildesign s.r.l.

Ing. Andrea Cecilia

Cell. 339-7903894 Fax: +39-1782245603

e-mail: andrea.cecilia@buildesign.net

Cod.Fisc. / P. I.V.A N°: 11293131006

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefano Berton

RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI

Geologo Roberto Seri

C04

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA

FORMATO

A4

DATA

2022

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Allestimento del cantiere				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	4	6
Scavi e demolizioni				
Scavo a sezione ristretta	1	1	24	26
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	1	21	21
Realizzazione del percorso pedonale				
Formazione di rilevato stradale	1	1	28	28
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	35	35
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	17	17
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio corten	1	E	28	28
Posa di pavimenti per esterni in masselli	1	E	3	3
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	34	34
IMPIANTI				
Apparecchi illuminanti				
Posa tubazioni e pozzetti per pubblica illuminazione	1	2	53	55
smantellamento del cantiere				
Smobilizzo del cantiere	1	1	5	5
LEGENDA:				
Z = ZONA				
<i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i>				
1) = AREA Esterna				
I = IMPRESA				
<i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i>				
1) = Impresa Edile				
2) = Impresa impianto elettrico				
E <Nessuna impresa definita>				
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro				
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro				